



Regione Piemonte
COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

(Città Metropolitana di Torino)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI
CONSOLIDAMENTO ROGGIA DEI CUGNONI**

(CUP: F35F22000150001)

IMPORTO COMPLESSIVO: € 196.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO	11	REVISIONE	0
TITOLO	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		
COMMITTENTE	Comune di Albiano d'Ivrea Corso Vittorio Emanuele n° 54 – Cap. 10010 Tel.: 0125/59603		
PROGETTISTA	Ing. Giuseppe Manzone Corso Galileo Ferraris n° 132 – 10129 Torino Cell.: 337/218716		

Torino, 14/03/2024

Test(19/23)-ESE

IL PROGETTISTA:

Ing. Giuseppe Manzone
Corso Galileo Ferraris n° 132 – 10129 Torino
Tel.: 011/533512 - Cell.: 337/218716
E-mail: info@studiomanzone.it
PEC: giuseppe.manzone2@inaptec.eu

N ord	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	Consegna dei lavori	01/04/2024	02/04/2024	1
2	Preparazione cantiere	02/04/2024	04/04/2024	2
3	Decespugliamenti e disalvei	04/04/2024	08/04/2024	4
4	Scarifiche e formazione di cavidotti	08/04/2024	12/04/2024	4
5	Smontaggi e demolizioni 1^ tratto	12/04/2024	15/04/2024	3
6	Scavi 1^ tratto	15/04/2024	18/04/2024	3
7	Esecuzione opere in c.a. 1^ tratto	18/04/2024	08/05/2024	20
8	Smontaggi e demolizioni 2^ tratto	08/05/2024	11/05/2024	3
9	Scavi 2^ tratto	11/05/2024	14/05/2024	3
10	Esecuzione opere in c.a. 2^ tratto	14/05/2024	29/05/2024	15
11	Rinterro 1^ tratto	01/06/2024	05/06/2024	4
12	Rinterro 2^ tratto	20/06/2024	24/06/2024	4
13	Esecuzione di sottofondi stradali	27/06/2024	29/06/2024	2
14	Ripristini stradali - bitumature	29/06/2024	01/07/2024	2
15	Formazione barriere stradali	04/07/2024	07/07/2024	3
16	Realizzazione di segnaletica stradale	07/07/2024	08/07/2024	1
17	Pulizie e smobilizzo	08/07/2024	09/07/2024	1
18	Fine lavori	09/07/2024	10/07/2024	1

TC

100

gg.

naturali consecutivi

